

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX1510200539724	Construcción De Red De Drenaje Calle Alvaro Obregón, Col. Anahuac	189543-0020	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	\$880,466	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539828	Terminación De Plaza Cívica	189544-0021	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	\$2,230,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540276	Pavimentación Asfáltica Calle Canal Del Norte	189347-0011	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	\$3,483,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540303	Terminación De Ampliación De Centro De Monitoreo	188350-0012	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,287,311	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	\$2,680,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540336	Electrificación De La Calle Río San Juan	188354-0013	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	\$972,794	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540365	Iluminación Del Boulevard	188358-0014	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	\$1,450,937	100.00	\$0	Piezas	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540381	Pavimentación Asfáltica Calle Tepapichilco	189537-0015	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,028,533	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	\$3,028,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540417	Terminación De Salón De Usos Múltiples Mercedes Sánchez	189539-0016	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	\$1,451,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540435	Construcción De Salón De Computo Bac. Prim. Amado Nervo	189540-0017	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$786,559	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	\$786,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540466	Repavimentación De Calle Constitución	189541-0018	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	\$1,856,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540485	Programa De Bacheo	189542-0019	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,630,000	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	\$3,755,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540674	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Alvaro Obregón Col. Anahuac Iseco	189545-0022	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	\$706,408	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540698	Ampliación De Red Eléctrica Col. Plan De Guadalupe	189546-0023	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	\$3,496,789	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568469	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Col. Radio Faro, Tototzingo	190526-0026	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	\$554,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568496	Terminación De Deportivo, Granjas Familiares	190525-0025	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	\$4,181,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568535	Electrificación De Cerrada Del Progreso	190764-0029	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	\$449,532	100.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568634	Contrucción De Arco San Marcos	190524-0024	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	\$1,410,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568695	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Josefina Romero	190761-0027	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	\$537,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568770	Pavimentación Asfáltica Calle Aldama	190762-0028	México	Acolman	Ejidos de Cuaualán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	\$1,571,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568820	Electrificación De Calle Rinconada	191274-0030	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	\$1,833,078	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568848	Construcción De Arcotecho En Primaria 5 De Febrero	191275-0031	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510300568957	Pavimentación Asfáltica Cda. Benito Juárez, Tototzingo	191611-0032	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	\$2,353,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400591702	Reconstrucción De Acotamiento Carr Mexico-Techaria, San Miguel Tototzingo	191891-0033	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	\$1,541,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400592975	Ampliación De Red Eléctrica Hacia El Partidor, San Juanico	192667-0035	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	\$382,268	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400592993	Electrificación Col Los Pastales, Santa Catarina	192678-0037	México	Acolman	El Pastal (San Damián)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	\$3,701,609	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400593013	Repavimentación De La C. Petronillo Villaseca, Cabecera Mpal.	192666-0034	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	\$1,147,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400593036	Ampliación De Carretera Carretera Asfáltica Crucero Tepexpan	192676-0036	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	\$1,567,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510400593051	Construcción De Arcotecho En Primaria, Tototzingo	191275-0031	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	\$2,771,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro: